

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2058/2014/SVŠ****Smluvní strany****Statutární město Ostrava**Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Kamilem Bednářem  
náměstkem primátora**HOCHTIEF CZ a.s.**se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zastoupena: Davidem Horákem,  
ředitelem divize a  
Ing. Martinem Stančíkem  
Obchodním ředitelem divize  
zapsána v OR: Městský soud v Praze, oddíl B,  
vločka 6229IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
Peněžní ústav: Citibank Europe plc.,  
organizační složka  
Číslo účtu: 2047610104/2600dále též **objednatel**dále jen **zhotovitel****Obsah dodatku****čl. I.**

1. Vzhledem k tomu, že
  - po ukončení I. etapy rekonstrukce městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích provedla společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích, II. etapa“ a dne 15.4.2014 uzavřela s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, společností HOCHTIEF CZ a.s. dne 15.4.2014 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby za cenu 417 200 144,- Kč bez DPH,
  - z důvodu získání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 50 mil. Kč na II. etapu rekonstrukce městského stadionu převzalo statutární město Ostrava část výstavby jižní tribuny od společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., kterou realizuje z rozpočtu města jako samostatný objekt na základě smlouvy o dílo č. 2058/2014/SVŠ uzavřené s HOCHTIEF CZ a.s. dne 10.9.2014,
  - v průběhu výstavby byla zjištěna potřeba upravit rozdělení dílčích částí stavby mezi stavebníky statutárním městem Ostrava a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., z toho důvodu, aby objekt SO 012, jehož výstavbu realizuje statutární město Ostrava, tvořil samostatný funkční celek,

dohodly se smluvní strany na změně předmětu smlouvy o dílo v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku, změnovém listu č. 1, a to na rozšíření předmětu této smlouvy o položky v objektech uvedených ve změnovém listu č. 1, jejichž výstavbu ke dni uzavření tohoto dodatku zajišťuje VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a které přebírá statutární město Ostrava, a na zúžení předmětu této smlouvy o položky v objektech uvedených ve změnovém listě č. 1, jejichž výstavbu ke dni uzavření tohoto dodatku realizuje statutární město Ostrava a které přebírá VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Ceny jednotlivých položek se nemění. Touto změnou předmětu smlouvy nedochází k rozšíření rozsahu plnění nad rámec stanovený zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích, II. etapa“ v zadávacím řízení k veřejné zakázce provedeném zadavatelem VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, změnových listů č. 2 a 3.

## čl. II.

*V článku IV. Cena, odstavec 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., a 4.1.4. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH ..... 102.713.755,45 Kč  
DPH ..... 21.569.888,64 Kč  
**Cena celkem včetně DPH ..... 124.283.644,09Kč**  
(jednostodvacetčtyřimilionůdvěstěosmdesátřítisícšestsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchdevěthaléřů)

## čl. III.


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0344/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č. 2058/2014/SVŠ ve znění Dodatku č. 1 s označením 2058D1/2014/SVŠ, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č. 2058/2014/SVŠ ve znění Dodatku č. 1, která by byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
8. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Rekapitulace změn a změnové listy č. 1-3

**Za objednatele**

Datum: 29.4.2015

Místo: \_\_\_\_\_



**Ing. Kamil Bednář**  
náměstek primátora



**Za zhotovitele**

Datum: 29.4.2015

Místo: \_\_\_\_\_



**David Horák**  
ředitel divize

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_



**Ing. Martin Stančík**  
obchodní ředitel divize

**Rekapitulace změn**

<b>REKONSTRUKCE OBLOUKŮ MĚSTSKÉHP STADIONU V OSTRAVĚ - VÍTKOVICÍCH - SEKTOR Č. I JIŽNÍ TRIBUNY</b>			
<b>Dodatek č. 2</b>			
	<b>Snížení ceny</b>	<b>Navýšení ceny</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Rekapitulace nákladů CELKEM</b>	<b>-12 574 580,06</b>	<b>14 879 922,50</b>	<b>2 305 342,45</b>
<b>Rekonstrukce sektoru č.I jižní tribuny ZL č.1</b>	<b>-11 805 493,34</b>	<b>12 567 870,99</b>	<b>762 377,66</b>
Architektonická a stavebně-konstrukční část	-4 970 168,45	4 408 661,25	-561 507,20
Ocelová konstrukce	-5 621 841,84	4 328,10	-5 617 513,74
Prefabrikované konstrukce tribuny	-23 870,30	1 370 407,87	1 346 537,57
Podhledy	-739 570,20	3 340 829,83	2 601 259,63
Zdravotechnika	0,00	623 061,96	623 061,96
Vzduchotechnika a vytápění	0,00	505 203,50	505 203,50
Elektroinstalace a ochrana před bleskem	-245 488,58	940 521,93	695 033,35
Slaboproudé rozvody	-182 867,04	775 553,74	592 686,70
MaR	-1 135,00	381 649,68	380 514,68
EPS a evakuační rozhlas	-18 668,03	196 005,82	177 337,79
EZS	-1 883,90	21 647,32	19 763,42
<b>Změnový list 2 (Revize vestavků)</b>	<b>-187 975,37</b>	<b>962 652,09</b>	<b>774 676,72</b>
012/I - Architektonická a stavebně-konstrukční část	-171 039,90	692 984,55	521 944,66
012/I – Prefabrikované konstrukce tribuny REV oplocení tribun - kotvení	0,00	153 889,93	153 889,93
012/I - Zdravotechnika	-14 245,47	109 149,33	94 903,85
012/I - Vzduchotechnika a vytápění	-2 690,00	3 200,00	510,00
<b>012/I - Elektroinstalace a ochrana před bleskem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428,28</b>	<b>3 428,28</b>
<b>Změnový list 3 (Revize ELEKTRO)</b>	<b>-581 111,35</b>	<b>1 349 399,42</b>	<b>768 288,07</b>
Evakuační rozhlas	-106 564,67	962 461,00	855 896,33
SLP (ER)	-325 634,97	49 301,96	-276 333,01
MAR	0,00	22 201,98	22 201,98
Rozvaděče pro turnikety	-28 789,00	33 878,40	5 089,40
EPS	-58 643,66	202 766,06	144 122,40
SLP (EPS)	-366,00	7 878,56	7 512,56
Změna žlabů pod servisní lávkou	-61 113,05	70 911,46	9 798,41

Protokol o změně díla





Změnový list č. 01 město

Předmět díla:	"Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vitkovcích, II. etapa"		
Objekt:	SO 012 Rekonstrukce sektoru č.1 jižní tribuny		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, IČ:00845451		
Zhotovitel:	Hochtief CZ a.s., IČ: 466 784 68		
TDI:	City invest Ostrava s.r.o., IČ:48392928		
Projektant:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. IČ: 45193622		
Popis změny:			
Hlavní část sektoru 1			
Byla provedena revize projektu a sektor č.1, byl rozšířen oproti původnímu investičnímu záměru o dva vestavky ( budova bufet a WC ženy) a část tribuny zvětšena z původní osy č.41 na vymezenou část schodiště mezi osou 42 a osou 43. Z důvodu uceleného souboru stavebních objektů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 567 870,99 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-11 805 493,34 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	HOCHTIEF CZ a.s	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		762 377,66
	Výše DPH sazba:	21	160 099,31
	náklady na změnu vč. DPH		922 476,97
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		do 30.4.2015
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočty, č. 2 - PD vyhotovená Hutním Projektem a.s.		

REKONSTRUKCE OBLOUKU MĚSTSKÉHP STADIONU V OSTRAVĚ - VITKOVICÍCH - SEKTOR C. I. JIŽNÍ TRIBUNY			
Dodatek č. 2			
Rekapitulace nákladů	Odpočty	Přípočty	Celkem
Změnový list č. 01 město	-11 805 493,34	12 567 870,99	762 377,66
Rekonstrukce sektoru č. I jižní tribuny			
Architektonická a stavebně-konstruktivní část	-4 970 168,45	4 408 661,25	-561 507,20
Ocelová konstrukce	-5 621 841,84	4 328,10	-5 617 513,74
Prefabrikované konstrukce tribuny	-23 870,30	1 370 407,87	1 346 537,57
Podhledy	-739 570,20	3 340 829,83	2 601 259,63
Zdravotnicka	0,00	623 061,96	623 061,96
Vzduchotechnika a vytápění	0,00	505 203,50	505 203,50
Elektroinstalace a ochrana před bleskem	-245 488,58	940 521,93	695 033,35
Slaboproudé rozvody	-182 867,04	775 553,74	592 686,70
MaR	-1 135,00	381 649,68	380 514,68
EPS a evakuační rozhlas	-18 668,03	196 005,82	177 337,79
EZS	-1 883,90	21 647,32	19 763,42

Protokol o změně díla

Změnový list č. 02

Předmět díla:	"Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa"		
Objekt:	SO 012 Rekonstrukce sektoru č.I jižní tribuny		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, IČ:00845451		
Zhotovitel:	Hochtief CZ a.s., IČ: 466 784 68		
TDI:	City invest Ostrava s.r.o., IČ:48392928		
Projektant:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. IČ: 45193622		
Popis změny:			
Jedná se revizi projektu HPO, kde je splněn požadavek FAČR na úpravu vestavku (WC muži a ženy), kotevní část zábradlí v přefa konstrukcích, úprava zdravotnických a elektro ve vazbě na úpravu stavební části			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		962 652,09 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-187 975,37 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	HOCHTIEF CZ a.s	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		774 676,72
	Výše DPH sazba:	21	162 682,11
	náklady na změnu vč. DPH		937 358,83
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		do 30.4.2015
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočty, č. 2 - PD vyhotovená Hutním Projektem a.s.		

REKONSTRUKCE OBLOUKU MESTSKEHP STADIONU V OSTRAVE - VITKOVICICH - SEKTOR C. I JIZNI TRIBUNY			
Dodatek č. 2	odpočty	přípočty	celkem
Rekapitulace nákladů			
Změnový list č. 02 město (Revize vestavků)	-187 975,37	962 652,09	774 676,72
Rekonstrukce sektoru č.1 jižní tribuny			
012I - Architektonická a stavebně-konstruční část	-171 039,90	692 984,55	521 944,66
012I – Prefabrikované konstrukce tribuny REV oplocení tribun - kolvení	0,00	153 889,93	153 889,93
012I - Zdravotechnika	-14 245,47	109 149,33	94 903,85
012I - Vzduchotechnika a vytápění	-2 690,00	3 200,00	510,00
012I - Elektroinstalace a ochrana před bleskem	0,00	3 428,28	3 428,28



Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

Předmět díla:	"Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vitkovících, II. etapa"		
Objekt:	SO 012 Rekonstrukce sektoru č.I jižní tribuny		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, IČ:00845451		
Zhotovitel:	Hochtief CZ a.s., IČ: 466 784 68		
TDI:	City invest Ostrava s.r.o., IČ:48392928		
Projektant:	COFELY a.s.		
Popis změny: Jedná se o revizi části Evakuačního rozhlasu, měření a regulace, rozvaděče pro turnikety, slaboproudých rozvodů a Elektronické požární signalizace v návaznosti na revizi projektu, požadavku FAČR a stavební části.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		X
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 349 399,42 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-581 111,35 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	HOCHTIEF CZ a.s	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		768 288,07
	Výše DPH sazba:	21	161 340,49
	náklady na změnu vč. DPH		929 628,57
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		do 30.4.2015
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočty, č.2 - Projektová dokumentace vypracovaná COFELY a.s.		

REKONSTRUKCE OBLOUKU MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ - VITKOVICÍCH - SEKTOR Č. I JIŽNÍ TRIBUNY			
Dodatek č. 2	odpochy	připochy	celkem
Rekapitulace nákladů			
Změnový list č. 03 město (Revize elektro)	-581 111,35	1 349 399,42	768 288,07
Rekonstrukce sektoru č. I jižní tribuny			
Evakuační rozhlás	-106 564,67	962 461,00	855 896,33
SLP (ER)	-325 634,97	49 301,96	-276 333,01
MAR	0,00	22 201,99	22 201,99
Rozvaděče pro turnikety	-28 789,00	33 878,40	5 089,40
EPS	-58 643,66	202 766,06	144 122,40
SLP (EPS)	-366,00	7 878,56	7 512,56
Změna žlabů pod servisní lávkou	-61 113,05	70 911,46	9 798,40